

山梨県社会資本整備重点計画(第四次) 中間評価

No	分野	課題	重点目標	施策	指標	R1	R2	R3	R4	R4		R9	計画最終年度目標値(R9目標値)達成見込み 達成に向けた見通し、課題、方針、対策など			
						実測値				目標値	評価	目標値				
1	「いかす」や まなし 【活力・快 適】	①高速交通時 代と地域資源 活用への対応	1 リニア開業効 果の県全域 への波及	1	リニア駅アクセスの向 上	1	リニア駅からの30 分到達圏人口カ バー率	68.7%	—	—	—	—	—	72.7%	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。	
2				2	リニア駅周辺の基盤整 備	2	鎌田川の整備率	69%	80%	85%	95%	90%	A	100%	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。	
3			2	他圏域との連 携強化	3	高速道路ネットワーク等 の整備の促進				実施	→					引き続き実施していく。
4			3 県内拠点間 の連携強化	4	県内幹線道路ネット ワーク整備の推進	3	広域道路ネット ワークに資する 路線の整備延長	0.7km	4.0km	8.2km	18.2km	17.7km	A	43.0km	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。	
5				5	市街地交通の円滑化の 推進	4	街路整備率	19%	24%	26%	28%	27%	A	100%	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。	
6				6	渋滞対策の推進	5	主要渋滞箇所の 対策箇所数	31箇所	31箇所	31箇所	35箇所	35箇所	A	56箇所	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。	
7			4 地域観光資 源の利活用	7 観光周遊ネットワ ーク整備の推進	6	観光周遊に資す る路線の整備箇 所数	1箇所	4箇所	9箇所	13箇所	16箇所	B	30箇所	R4の目標値を概ね達成しているところであり、今後も引き 続きR9の目標達成に向け進捗をはかる。		
8					7	自転車活用の推 進を図る地域部 会の設置エリア 数	2エリア	4エリア	4エリア	9エリア	9エリア	A	—	順調に進捗し、目標値を達成した。		
9					9	インフラの価値や魅力 の情報発信			実施	→					引き続き実施していく。	
10			5 活力ある市街 地環境の創 造	10	市街地整備の推進			実施	→					引き続き実施していく。		
11			6 効率的な森林 の施業	11	林内路網整備の推進	8	効率的な森林施 業に資する林内 路網の整備延長	4,645km	4,684km	4,727km	4,783km	4,778km	A	5,003km	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。	
12			7 農業競争力 の強化	12	農地・農業用施設の整 備の推進	9	果樹産地等にお ける基盤整備面 積	4,400ha	4,501ha	4,602ha	4,702ha	4,700ha	A	5,200ha	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。	

山梨県社会資本整備重点計画(第四次) 中間評価

No	分野	課題	重点目標	施策	指標	R1	R2	R3	R4	R4		R9	計画最終年度目標値(R9目標値)達成見込み 達成に向けた見通し、課題、方針、対策など		
						実測値				目標値	評価	目標値			
13	「まもる」や まなし 【防災・減災】	②安全・安心への対応	8 自然災害からの 生命・財産 の保護	13	水害対策の推進	10 河川整備計画における河川の整備率	55%	58%	60%	62%	61%	A	71%	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。	
14				14	土砂災害・山地災害対策の推進	11	砂防施設の整備により土砂災害から守られている人家戸数	180戸	471戸	841戸	957戸	900戸	A	1,700戸	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。
						12	山地災害危険地区の新規対策地区数	2,338地区	2,353地区	2,369地区	2,385地区	2,384地区	A	2,462地区	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。
15				15	富士山火山防災の推進		実施							引き続き実施していく。	
16				16	インフラ耐震対策の推進	13	緊急輸送道路の橋梁及び跨線橋・跨道橋の耐震化率	46%	48%	51%	53%	53%	A	100%	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。
						14	下水道管路施設の耐震化率	77%	81%	88%	94%	89%	A	100% (R7)	順調に進捗しており、R7の目標値を達成できる見通し。
17				17	住宅・建築物の耐震化の推進		実施							引き続き実施していく。	
18				18	森林の公益的機能の強化	15	森林整備の実施面積	6,248ha	6,174ha	6,345ha	6,625ha	6,400ha	A	7,042ha	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。
19				19	農村地域の防災・減災対策の推進	16	防災重点ため池の耐震対策済箇所数	39箇所	43箇所	47箇所	53箇所	53箇所	A	77箇所	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。
20				9 緊急時の救援活動を支える 基盤づくり	20	17	道路防災危険箇所の対策箇所数	30箇所	35箇所	41箇所	47箇所	47箇所	A	75箇所	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。
	18	国、県、市町村道での電線類地中化の整備延長	134km			137km	144km	153km	152km	A	190km	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。			
21	21	災害時応急体制の強化		実施							引き続き実施していく。				

山梨県社会資本整備重点計画(第四次) 中間評価

No	分野	課題	重点目標	施策	指標	R1	R2	R3	R4	R4		R9	計画最終年度目標値(R9目標値)達成見込み 達成に向けた見通し、課題、方針、対策など		
						実測値				目標値	評価	目標値			
22	「まもる」や まなし 【防災・減災】	②安全・安心への 対応	10 地域防災力の 強化	22	市町村の防災力強化への支援		実施							引き続き実施していく。	
23				23	災害対応力を高めるための人材育成の推進		実施							引き続き実施していく。	
24			11 安全安心な生活 環境の確保	24	高次医療機関へのアクセス整備の推進	19	高次医療機関への30分アクセス圏人口カバー率	66.1%	—	—	—	—	—	70.5%	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。
25				25	道路の安全対策の推進		実施							引き続き実施していく。	
26				26	生活排水処理施設の整備の推進	20	生活排水クリーン処理率	83.8%	84.4%	85.8%	86.3%	86.5%	B	90.2%	R4の目標値を概ね達成しているところであり、今後も引き続きR9の目標達成に向け進捗をはかる。
27				12 インフラの長 寿命化	27	道路・河川施設等の長寿命化の推進	21	長寿命化のために必要な補修に着手した橋梁の割合	22%	36%	40%	56%	46%	A	100%
	22	県営住宅の長寿命化住戸数	463戸				493戸	543戸	593戸	560戸	A	800戸	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。		
28	28	林道・治山施設の長寿命化の推進	23		長寿命化対策済の林道、治山施設数	257箇所	277箇所	287箇所	304箇所	304箇所	A	364箇所	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。		
29	「つなぐ」や まなし 【長寿命化・ 持続可能】	③持続可能社 会への対応	29		農業用施設の長寿命化の推進	24	基幹的農業水利施設の整備箇所数	18箇所	27箇所	30箇所	32箇所	32箇所	A	—	順調に進捗しており、R6の目標値(40箇所)を達成できる見通し。
30				30		コンパクトなまちづくりの促進		実施							引き続き実施していく。
31			13 持続可能なま ちづくり	31	空き家対策の推進	25	危険度の高い空き家の解消件数	—	54件	89件	119件	108件	A	200件	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。
32				32	良好な景観づくりの推進	26	屋外広告物の適正化率	82%	83%	84%	85%	85%	A	90%	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。

山梨県社会資本整備重点計画(第四次) 中間評価

No	分野	課題	重点目標	施策		指標		R1	R2	R3	R4	R4		R9	計画最終年度目標値(R9目標値)達成見込み 達成に向けた見通し、課題、方針、対策など
								実測値				目標値	評価	目標値	
33	社会資本整備を効果的に進めるための施策			33	i-Constructionの推進	27	平準化率	0.73	0.83	0.78	0.82	0.75	A	0.80	順調に進捗しており、R9の目標値を達成できる見通し。
34				建設産業を担う人材の確保・育成の推進	28	週休2日制モデル工事実施率	5%	29%	59%	96%	70%	A	100% (R6)	順調に進捗しており、R6の目標値を達成できる見通し。	
35				効果的な公共事業の実施			実施	—————→							引き続き実施していく。

【評価方法】

評価は、計画策定時(R1)の数値に対する、当該年度の実績値の伸び率で以下のとおり評価。

- A(達成(100%以上))
- B(概ね達成(80%以上100%未満))
- C(未達成(80%未満))