

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

1 産地基幹施設等支援タイプ

I 産地競争力の強化を目的とする取組用

(山梨県 令和2年度)

市町村名	事業実施主体名 (対象作物・畜種等名)①	メ ニュー ①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						成果目標の具体的な実績① (対象作物・畜種等名)②	メ ニュー ②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②						成果目標の具体的な実績②	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力...)	事業費 (円)	負担区分 (円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
				計画時 (平成29年)	1年後 (平成30年)	2年後 (令和元年)	3年後 (令和2年)	目標値 (令和2年)	達成率				計画時 (平成29年)	1年後 (平成30年)	2年後 (令和元年)	3年後 (令和2年)	目標値 (令和2年)	達成率				交付金	都道府県費	市町村費	その他				
北杜市	株式会社アグリサイト	トマト	LPG使用料31%削減 トマト1kg当たりの使用量0.77kg/kg	-	-	0.00kg/kg	0.53kg/kg	320.8%	施設の完成遅れにより評価対象期間が2ヶ月(令和2年8月~9月)であり、夏期のためLPGの使用がなかった。	トマト	収量の200%増	11.1t/10a 総収量71t/面積6,400㎡	-	-	4.52t/10a 総収量119t/面積26,298㎡	35t/10a	-27.5%	施設の完成遅れにより定植時期が遅れたこと、また定植後の天候不順により初期生育が不良のため目標値の達成に至らなかった。	高度環境制御栽培施設(26,298㎡)、集出荷施設(管理棟含む2,916㎡)、付帯施設	1,613,126,936	677,825,000	0	0	935,301,936	R2.7.31	天候の影響により施設の完成が遅れ、目標達成に至らなかった。	10a当たりの収量増加については、目標値の達成に至らなかった。次年度は栽植本数の増加や収穫期間の1ヶ月延長の実施を計画しており、目標の達成が見込まれる。		

都道府県平均達成率	50.0%	総合所見	<ul style="list-style-type: none"> 株式会社アグリサイトの取組については、天候の影響等により施設の完成が遅れたため、目標の達成に至らなかった。 今後、目標達成に向けて、引き続き各指導機関と連携し、適切な指導を行っていく。
-----------	-------	------	---

- (注) 1 別紙様式1号の2のIに準じて作成すること。
 2 要綱第3の4の(2)のAのただし書きの場合にあつては、事業実施後の状況の欄を追加し、記入すること。
 3 別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。
 4 「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。
 5 「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。
 6 「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。